



Cronograma Físico e Financeiro

Prefeitura do Município de Alvinlândia - SP.


Conclusão da Execução da QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS (FNDE)

Endereço: Av. Vereador Antonio Teruel, 655

Data Base: 04/2019 - Sinapi e CPOS 176

ITEM	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Total %	Total R\$
1 PISOS		50%	50%	100,00%	R\$ 52.699,68
2 PINTURA		50%	50%	100,00%	R\$ 36.993,75
3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%			100,00%	R\$ 2.864,62
4 DRENAGEM PLUVIAL	100%			100,00%	R\$ 7.968,84
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%			100,00%	R\$ 16.227,50
6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA		50%	50%	100,00%	R\$ 1.802,42
7 SERVIÇOS DIVERSOS		50%	50%	100,00%	R\$ 27.933,74
TOTAL (%)	18,47%	40,76%	40,76%	100,00%	
TOTAL (R\$)	R\$ 27.060,96	R\$ 59.714,80	R\$ 59.714,79		R\$ 146.490,55
TOTAL GERAL					R\$ 146.490,55

Alvinlândia, 02 de Setembro de 2019


REINALDO AP. SILVA FILHO
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069369000
ART N° 28027230191124432